



LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
www.lentileader.hu • info@lentileader.hu



Szöveges beszámoló¹ 2.mérföldkő

A helyi felhívás címe:
Helyi fejlesztések támogatása
A helyi felhívás kódszáma:
VP6-19.2.1.-59-11-21

1. Kedvezményezett adatai:

Kedvezményezett neve:	Páka Község Önkormányzata
Ügyfél regisztrációs száma:	1002966085
Kedvezményezett képviselőjének neve:	Lukács Tibor
Kedvezményezett képviselőjének elérhetősége (e-mail cím, telefonszám):	pakatitkarsag@tarrkabel.hu 06 30 9293370

2. Projekt adatai:

Projekt címe:	Páka temetői parkoló építése
Projekt megvalósítás kezdő időpontja:	2023.06.05
Projekt megvalósítás záró időpontja:	2024.10.01.
Elnyert támogatási összeg:	14 850 212
Projekt megvalósítás helyszíne:	Páka belterület 12 hrsz.

¹ **Útmutató:** A projekt megvalósítását követően, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor fotókkal ellátott, legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámoló - az indikátor(ok) teljesülésére vonatkozó kiegészítéssel - szükséges megküldeni a HACs részére elektronikusan a 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontban szereplő email címre, a HACs honlapján történő megjelenés céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését.





LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.

www.lentileader.hu • info@lentileader.hu



3. Szöveges összefoglaló:

Kérjük, írjon legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámolót, amit kiegészít az indikátor(ok) teljesülésével kapcsolatos leírással.

A fejlesztéssel érintett terület Páka belterületén helyezkedik el, a temetővel szemben lévő önkormányzati tulajdonú területen

A beszerzési eljárás eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk.

A beszerzési eljárás során a szolgáltatások több, mint 75%-ot elérő mértékben a Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozástól kerültek beszerzésre

Az első mérföldkő során az építési beruházást megkezdttük. A parkoló kimérését, majd irtás, föld- és sziklamunkát, alakító földmunkákat elvégeztük, a talajjavító réteg kavicsból, majd aszfaltburkolat réteg elkészült a műszaki tervnek megfelelően. A kivitelezés kb. 40 %-a valósult meg. A parkoló fejlesztés eredményeként mozgássérültek számára is kialakításra kerültek parkolóhelyek, ezzel közösségi célok valósultak meg, hiszen nagymértékben hozzájárultunk a helyi és ide érkező közösségek, látogatók kényelmének javításához

A terveknek megfelelően, merőleges beállású parkolók kerültek kialakításra. A parkolóban összesen 5 db 2,5m x5 m alapterületű szabványos parkolóállás, valamint további 2 db 3,5 m szélességű 5,5 m mély mozgássérült parkolóállás valósult meg.

A kivitelezés során folyamatos volt a műszaki ellenőr jelenléte, aki a műszaki munkálatokat és a környezetvédelmi előírások betartását is folyamatosan felügyelte.

Az új építmény építéséhez, beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek valósultak meg az 1. mérföldkőben: Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek –projektelőkészítés - tervezés, projektterv készítés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (projekttábla elkészült).

A 2. mérföldkőben az alábbi tevékenységek valósultak meg: Kivitelezési munkálatok 60 %-a (padkarendezés, ideiglenes forgalomelterelés, közúti jelző- és útbaigazító táblák, útburkolati jelek) műszaki ellenőri szolgáltatás folyamatos igénybevétele, projektmenedzsment, melyek a 2. mérföldkőben kerülnek elszámolásra.

A tárgyi beruházás kivitelezési munkái a megrendelő és kivitelező között létrejött vállalkozói szerződésben vállalt szerinti műszaki tartalomnak, továbbá a kiviteli terveknek megfelelően, a vállalt kivitelezési határidőre és a vállalt minőségben elkészült.

A műszaki átadás-átvétel megtörtént.

A kivitelezett parkoló használatra alkalmas állapotban van.

A jogerős forgalombahelyezési engedélyt az illetékes Hatóságtól 2024.04.10-én megkaptuk.





LENTI ÉS TÉRSÉGE VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET
székhely címe: 8960 Lenti, Deák F. u. 4.
www.lentileader.hu • info@lentileader.hu



Projekt eredményeként teljesített indikátorok adatai:

Indikátor:

Indikátor neve:	Létrehozott munkahelye száma
Mértékegység:	fő
Jelenlegi érték:	0
Vállalt érték:	0
Teljesített érték:	0

Páka, 2024.04.15.


Páka Község Önkormányzata
I.
polgármester



SZÉCHENYI 2020



Európai Unió



Magyarország
Kormányata

I. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA